

Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-456
Expediente Programa de Cumplimiento:	D-031-2019.
Resolución que aprueba el PdC:	5 / 2019.
Fecha Resolución:	27-09-2019.
Unidad Fiscalizable:	PUB JONAS.
Titular:	JONATAN ISAAC BARRA FIERRO.
Instructor:	FELIPE ALFONSO CONCHA RODRIGUEZ.
Fecha Validación:	05-11-2019 09:12:49

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: PUB JONAS.
Región: Región de la Araucanía.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Establecimientos Menores.
Rol Programa de Cumplimiento: D-031-2019.
Resolución que aprueba el PdC: 5 / 2019.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 05-11-2019.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 05-11-2019.
Frecuencia: Sin Reportes de Avance.
Fecha de Inicio: 27-09-2019.
Fecha de Terminó: 30-11-2019.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

La obtención, con fecha 01 y 02 de marzo de 2019, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 61 dB(A), en horario nocturno, en condición interna y con ventana cerrada; medido en un receptor sensible, ubicado en Zona II

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.1.3. Efectos Negativos

Sin efectos negativos asociados.

3.1.4. Normativas Pertinentes

-DS N°38/2011 MMA
NORMA DE MEDICIÓN DE RUIDOS

3.1.5. Acciones

N° Identificador	1
Acción	INSTALACION DE MURO CON CAMARA DE AIRE CON AISLANTE ACUSTICO. INSTALACION DE MURO CON CAMARA DE AIRE CON AISLANTE ACUSTICO SE INSTALA MURO CON CAMARA DE AIRE INCORPORANDO AISLANTE ACUSTICO Y TERMCO POLISTRM CUBIERTO CON VULCANITA
Fecha de Inicio	06-04-2019
Fecha de Término	12-04-2019
Costos Estimados	\$ 453.123
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	2
Acción	TRIPLE VIDRIO VENTANA COCINA SE INSTALAN DOS VIDRIOS MAS AL YA EXISTENTE CON UNA CAMARA DE AIRE ENTRE CADA VIDRIO DE 2,5 CM.
Fecha de Inicio	07-04-2019
Fecha de Término	07-04-2019
Costos Estimados	\$ 50.000
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	3
Acción	CAMBIO DE PARLANTES POR DOS PARLANTES AMBIENTALES, DE MARCA EUROSOUND CON POTENCIA 60 W QUE ESTARÁN UBICADOS EN SECTOR DEL SALON. SE HACE UN CAMBIO DE PARLANTES DE 100 WT. DE POTENCIA POR UNOS DE 60 WT. DE POTENCIA Y SE DISTRIBUYEN EN EL LOCAL
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	23-04-2019
Costos Estimados	\$ 36.750
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	4
Acción	SELLAR TRAGALUCES EXISENTES SE SELLAN LOS TRAGALUCES CON POLIESTIRENO Y POLIESTERM DE 100 MM. RECUBIERTO CON PLANCHAS DE VULCANITA
Fecha de Inicio	07-04-2019
Fecha de Término	07-04-2019
Costos Estimados	\$ 453.123
Comentarios	INCLUIDO EN EL COSTO DE INSTALACION DE MUROS CON CAMARA DE AIRE Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	5
Acción	AISLACION EN TODO EL TECHO AISLACION DE TODO EL TECHO DEL LOCAL
Fecha de Inicio	02-04-2019
Fecha de Término	06-04-2019

Costos Estimados	\$ 453.123
Comentarios	INCLUIDO EN EL COSTO DE INSTALACION DE MUROS CON CAMARA DE AIRE Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	6
Acción	INSTALACION DE COMPRESOR DE AUDIO
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	23-04-2019
Costos Estimados	\$ 95.000
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	7
Acción	SE IMPLEMENTO SELLADO DE PUERTAS DE BODEGAS Y BAÑOS CON BURDELES MARCA TESA MOLL DE 95CM. X 25 MM. PARA ALAS PUERTAS DE LOS BAÑOS LOS BURLETES SERAN DE TALES CARACTERISTICAS QUE NO PIERDAN SU CAPACIDAD AISLANTE PPOR EFECTO DE LA ABERTURA Y CERRADO DE ESTAS.
Fecha de Inicio	20-08-2019
Fecha de Término	20-08-2019
Costos Estimados	\$ 29.950
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	8
Acción	SE IMPLEMENTO CIERRE HIDRAULICO DE PUERTAS EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES
Fecha de Inicio	21-08-2019
Fecha de Término	21-08-2019
Costos Estimados	\$ 55.980
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	9
Acción	LOS PARLANTES DISTRIBUIDOS EN EL LOCAL SE MANTENDRAN PERMANENTEMENTE DIRECCIONADOS HACIA EL CENTRO DEL LOCAL

Fecha de Inicio	18-10-2019
Fecha de Término	30-11-2019
Costos Estimados	\$ 36.750
Comentarios	Se acompañarán fotografías del establecimiento antes de las modificaciones, y fotografías fechadas y georeferenciadas de la medida una vez implementada, que evidencian claramente la situación actual; además, se acompañaran boletas, facturas y/u órdenes de compra de los materiales y servicios empleados.

N° Identificador	10
Acción	Realizar una medición final conforme al D.S. N° 38/2011 MMA, desde la ubicación del receptor contenido en la formulación de cargos, con el objeto de acreditar la efectividad de todas las medidas adoptadas
Fecha de Inicio	18-10-2019
Fecha de Término	30-11-2019
Costos Estimados	\$ 499.126
Comentarios	La ejecución de la presente acción, se realizará por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente acreditada por la Superintendencia para realizar mediciones de ruido. En caso de que existiera algún problema con la ETFA y esta no pudiera ejecutar dicha medición, se podrá realizar con alguna empresa acreditada ante el INN y/o autorizada por algún organismo de la Administración del Estado, o con alguna empresa con experiencia en el rubro en subsidio, siempre y cuando esta última condición sea acreditada a la Superintendencia

N° Identificador	11
Acción	CARGAR EN EL SPDC EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO APROBADO POR LA SMA SOLICITAR CLAVE DE ACCESO EN CINCO DÍAS HABILDES DESDE NOTIFICADA LA APROBACION DE PDC.
Fecha de Inicio	11-10-2019
Fecha de Término	30-11-2019
Costos Estimados	\$ 0
Comentarios	IMPEDIMENTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, EN ESTOS CASOS SE DARÁ AVISO A LA SMA POR ELECTRONICO CORREO y SE PRESENTARÁ LOS INFORMES EN OFICINA DE PARTES DE LA SMA AL DÍA SIGUIENTE HABIL, EN CASO DE ALGUN INCONVENIENTE, EL CUAL SERÁ AVISADO PREVIAMENTE.

N° Identificador	12
Acción	CARGAR EN PORTAL DE SPDC DE LA SMA LOS MEDIOS DE VERIFICACION Y REPORTE FINAL.
Fecha de Inicio	27-09-2019
Fecha de Término	30-11-2019
Costos Estimados	\$ 0
Comentarios	IMPEDIMENTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, EN ESTOS CASOS SE DARÁ AVISO A LA SMA POR ELECTRONICO CORREO y SE PRESENTARÁ LOS INFORMES EN OFICINA DE PARTES DE LA SMA AL DÍA SIGUIENTE HABIL, EN CASO DE ALGUN INCONVENIENTE, EL CUAL SERÁ AVISADO PREVIAMENTE.

4. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2019							
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

NOTA: Este comprobante corresponde a un programa de cumplimiento de establecimientos menores, por lo que los elementos excluidos no corresponden a dicho tipo y no se presentan en este documento.

Se comunica que el titular JONATAN ISAAC BARRA FIERRO ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-031-2019, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 5 / 2019, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 05-11-2019 09:12:49
